

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度



项目名称	高淳区漆桥中心卫生院公共卫生楼建设项目			建设/运营单位（盖章）		南京高淳区漆桥中心卫生院	
国家重大项目库代码	2020-320118-84-01-546039			地债管理系统项目编号		P20320125-0017	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：改善医院基础设施条件，提升医院医疗水平 目标2：优化区内医院总体布局和功能分区，促进医疗卫生事业现代化发展			目标1：项目建设可以改善医院基础设施条件，提升医院医疗水平 目标2：项目建设可以优化区内医院总体布局和功能分区，促进医疗卫生事业现代化发展			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	相关业务管理制度
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	单位内控制度健全
产出	数量指标	指标1：新建卫生楼	完成年度目标	已完成年度目标	5	5	新建一栋四层公共卫生楼
		指标2：新建地下车库	完成年度目标	已完成年度目标	5	5	建成地下车库
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	6	6	抽检验收材料
		指标2：单位、单项工程验收通过率及结果	一次性验收合格	一次性验收合格	6	6	验收材料合格证明
	时效指标	指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	5	5	施工合同
		指标2：工程节点把控率	100%	100%	4	4	监理材料
	成本指标	指标1：满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	完成成本计划	5	5	施工合同及监理材料
		指标2：成本控制率	良好	良好	4	4	监理材料
效益	经济效益	指标1：项目收益率	良好	良好	5	4	收支报表材料
		指标2：投资回收期收益	有收益	有收益	5	4	收支报表材料
	社会效益	指标1：提升医院的综合服务能力	综合服务能力提升	综合服务能力提升	5	5	综合服务能力明显提升
		指标2：为区域百姓提供更好医疗保障服务	医疗保障服务改善	医疗保障服务改善	5	5	医疗环境及保障服务明显改善
	可持续发展	指标1：医疗市场行业竞争力增强	增强明显	增强明显	5	4	医疗环境及保障服务改善，行业竞争力增强
		指标2：医疗硬件设施增强	增强明显	增强明显	5	4	可持续发展能力明显增强
满意度	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	96%以上	5	5	满意度调查表
		指标2：社会公众或服务对象满意度	95%以上	96%以上	5	5	电话回访、第三方满意度调查
总计					100	96	
自评偏差原因及改进措施	无						
项目主管部门反馈意见	部门负责人：____ 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。



附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容、实施方式、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：漆桥中心卫生院建于 1958 年，担负着漆桥街道七个行政村 2 万余人的基本医疗及防病治病、预防保健、妇女儿保等十四大项公共卫生工作，于 2016 年搬至现用综合大楼，业务用房面积 9680 平方米。现拟重建老院区大楼，满足公共卫生工作需求，以及辅助兼中西药库功能和康复功能。我院现用综合大楼用地紧张，主要存在以下几个问题，一是建设布局不合理，预防接种通道与门急诊通道合用，存在交叉感染隐患，必须将污染区、清洁区区分开，所以急需将公共卫生区域搬出去；二是为进一步提升基层医疗服务水平，拟开设口腔科、五官科等专科门诊，增设康复中心，逐步将康复医疗融入到基本医疗中，真正实现六位一体。1.帮助类似于脑卒中、颅脑损伤、脊髓损伤、骨科等疾病遗留下来的严重的功能障碍患者恢复功能、回归家庭、融入社会，提高生活质量，减轻家庭和社会的负担。2.将盆底肌修复医疗服务纳入 42 天产后检查中，增设“女性产后盆底肌康复”医疗服务，便于产妇及时医治，同时有充足的时间休息和看护孩子，最终实现提升女性产后身体机能健康。

2、主要内容：本项目位于高淳区漆桥街道漆桥中心卫生院院内，项目拟建内容为公共卫生楼，主要包括规范化预防接种门诊、中、西药库、发热门诊、康复中心、健康体检中心、办公用房，地上四层，总建筑面积 3837.44 平方米，占地面积约 1400 平方米。

3、实施方式：项目前期报批投入及建设费用投入。

4、资金投入：本项目投资概算为 0.24 亿元。

5、使用情况：项目 2021 年 8 月开工，支付项目前期费用及部分工程费用。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

项目总体目标 2022 年 12 月底本工程项目建设完工，阶段性目标 2021 年 8 月项目正式开工建设。

二、评价情况

（一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。

高淳区漆桥中心卫生院公共卫生楼建设项目位于高淳区漆桥街道漆桥中心卫生院院内，项目拟建内容为公共卫生楼，主要包括规范化预防接种门诊、中、西药库、发热门诊、康复中心、健康体检中心、办公用房，地上四层，总建筑面积约 3800 平方米，占地面积约 1400 平方米。

该项目实施将改善卫生院基础设施条件，扩大漆桥街道人民群众的就诊范围，提升漆桥中心卫生院的医疗诊断水平及防控疾病卫生应急能力，优化高淳区卫生院总体布局和功能分区；对发挥卫生

资源综合效益、保障人民身体健康，提高人民物质文化生活水平，促进医疗卫生事业的发展起到很大的推动作用，使医疗卫生事业真正成为人民群众满意的现代服务业。

（二）评价思路方法。评价重点考虑和关注内容和事项，评价的原则、方法、标准等。

用于项目各前期报批专题编制费用及项目建设阶段工程费用的使用是否符合要求。

（三）评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。

专项债券的使用确保本项目前期各报批专题全部顺利完成，项目具备开工条件。项目于2021年8月正式开工建设。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

我单位研究制定了省财政厅绩效管理工作专项经费指标体系，从过程、产出、效益、满意度等多个维度设置了一级指标4个、二级指标11个，三级指标16个。在对照绩效目标编报，认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论。绩效评价结论得分为100分，等级为优。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

专项债券主要用于项目各前期报批专题编制费用及项目建设阶段工程费用的使用，目前工程前期各报批专题已全部顺利完成，项目于2021年8月正式开工。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存

在的问题以及原因分析。

无

五、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。

无

六、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。

南京市高淳区漆桥中心卫生院

2023年12月30日

